



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
 6475  
 7 5.ค. 2561  
 11

ที่ ศธ ๐๒๓๗/ว.๒๕๕๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๘ ถนนศรีธรรมราช

ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน (บัญชีแนบท้าย...)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวน ๑ ฉบับ.

ตามที่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้เดินทางมาเพื่อประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการประตุระบายน้ำอุทกวิทยาประสิทธิ์ โครงการทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูปืนผืนลุ่มน้ำปากพนัง และสถานีควบคุมไฟฟ้าพรุควนเคิ่ง นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อธิการบดี

- ๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ๒) เห็นควรมอบ - รวบรวม - ๑๕๖๑

อธิการบดี  
 - 7 5.ค. 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจียร ทองนง)

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองอธิการบดี

(นายสมบอง รักษารม)  
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดี

7 ๑๒/

กลุ่มอำนวยการ

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๕๖๕๕๒

เว็บไซต์ www.nstpeo.go.th.

ขอไป ทดสอบ; ปกติไม่พิมพ์

๑ ร้อย 1 ร้อย จอสีน้ำ 1 ฉบับ

คณะกรรมการ	
2073	
รับเลขที่	ว.ศ. 2561
วันที่	06.36
เวลา	น.

ก.

(พ.ศ.สุจารี แก้วคง)  
รองอธิการบดี

11 S.A. 2561

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบ.....  
.....  
.....

อธิการ  
13 ธ.ค. 2561

รายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาแนบท้าย

หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ศธ ๐๒๗๗/ว.๒๙๔๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ✓ ๑๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
๑๗. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๑๘. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
๒๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
๒๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
๒๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
๒๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
๒๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
๒๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการต่อเรือนครศรีธรรมราช
๓๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๑๙
๓๒. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๓. กลุ่ม/หน่วยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช



## รายงานการประชุม

---

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(สำนักงาน กปร.)

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

## รายงานการประชุม

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ  
ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช



### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

#### องคมนตรี และคณะ

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ๑. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์      | องคมนตรี                  |
| ๒. พลโท ธนะ เชียงทอง           | ผู้ติดตามองคมนตรี         |
| ๓. จ.ส.ต. ธวัช ไชยสิทธิ์       | ผู้ติดตามองคมนตรี         |
| ๔. ส.ท. กิตติศักดิ์ สุทธิบุลย์ | เจ้าหน้าที่ติดตามองคมนตรี |
| ๕. ส.ท. บุญชวน สุขประเสริฐ     | เจ้าหน้าที่ติดตามองคมนตรี |

#### สำนักงาน กปร.

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ๖. นายลลิต ถนอมสิงห์        | รองเลขาธิการ กปร.                   |
| ๗. นางพิชญดา หัสภาค         | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์         |
| ๘. นายธเนศ มณีกุล           | ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๑ |
| ๙. นางสาวอังคณา ช่อประพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    |
| ๑๐. นางสาวชฎาธร อุทัย       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  |
| ๑๑. นางสาวณัฐฤดี แสนทวีสุข  | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    |
| ๑๒. นายพลวรรธน สายะเสวี     | นายช่างภาพ                          |

#### สำนักพระราชวัง

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ๑๓. นายชูชาติ ดุษฎี       | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ     |
| ๑๔. นางสาวพรรณิ พืชประภาส | ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการภาคใต้ |
| ๑๕. นายพิษณุ ประทุมทอง    | เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๖        |

#### สำนักงานองคมนตรี

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| ๑๖. นายสรเสริญ สาโรวิท | เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๘ |
|------------------------|---------------------------------|

๑๗. นายชรัส บุณณสะ  
๑๘. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มิตร

### กรมกิจการพลเรือนทหารบก

๑๙. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม  
๒๐. พันโท วิทยา บุญชด  
๒๑. ร้อยโท มงคล ฉิมแฉ่ง

### กรมชลประทาน

๒๒. นายมนัส กำเนิดมณี  
๒๓. นายสันฐิต พิธานนท์  
  
๒๔. นายชูชาติ รักจิตร  
๒๕. นายปริญญา สักคะนายก  
๒๖. นายธเนศ ดิษฐปัญญา  
  
๒๗. นายบุญรอด หาญองอาจ  
  
๒๘. นายการุณ แปลงรัตน์  
  
๒๙. นายวานิช แก้วประจุ  
๓๐. นายยรรยง โกศลกาญจน์  
  
๓๑. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์  
  
๓๒. นายสุรชัย โภยทรัพย์  
๓๓. นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ

### กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๓๔. นายพงษ์ศักดิ์ ตังโยธา  
๓๕. นายประยุทธ ชุมเรียง

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  
หัวหน้าแผนกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประจำแผนกยุทธศาสตร์พัฒนา

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน  
ขนาดใหญ่ที่ ๑๐

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน  
ขนาดกลางที่ ๑๔

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการ  
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
ปากพนังบน

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
ปากพนังล่าง

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคใต้

## กรมป่าไม้

๓๖. นายพัฒน์พงษ์ สมิตตพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและ  
กิจการพิเศษ

## สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๗. นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตร  
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## กรมทรัพยากรน้ำ

๓๘. นายโกสร เฟื่องสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘  
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

## จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๙. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๐. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๑. นายขจรเกียรติ รักพานิชชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๒. นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๓. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๔. นางจิรภา รอดเพชร

รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

นครศรีธรรมราช

๔๕. นายพงศ์ศักดิ์ เมืองดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ  
การพัฒนาจังหวัด

## สื่อมวลชน

๔๖. นางสาวสมพิศ บุตรสาระ

ผู้สื่อข่าว ททบ.๕

๔๗. นายปรานี สุภาพ

ช่างภาพ ททบ.๕

๔๘. นางสาวสุวิภา เอี่ยมสุทธา

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN ๒๔

๔๙. นายยุทธพงษ์ อยู่สุข

ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ TNN ๒๔

๕๐. นายอานุกาฬ ภูทอง

ช่างภาพ ช่อง NBT

๕๑. นางสาวไพลิน ภูสูง

ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ IPM ๔๙

๕๒. นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์

ผู้ช่วยช่างภาพ ช่อง NBT

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงทรงให้มีคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงมีพระราโชบายขอให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จก่อน และหากการดำเนินงานโครงการใด ๆ ที่ยังติดปัญหาอุปสรรคหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าต้องดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปหรือไม่ โดยขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก และหากโครงการใดขาดเสถียรภาพก็ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมในวันนี้ ใครขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขต่อไป และภายหลังจากการประชุมวันนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเร่งรัด ขับเคลื่อน และผลักดันโครงการฯ ให้เป็นไปตามพระราชดำริ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่แบ่งพื้นที่การปกครองมากที่สุดของภาคใต้ รวม ๒๓ อำเภอ มีพื้นที่ประมาณ ๙,๙๔๒.๕๐๒ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๑.๕๕ ล้านคน สูงที่สุดของภาคใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาทิเช่น ยางพารา ๑,๘๔๑,๒๓๒ ไร่ ปาล์มน้ำมัน ๓๔๓,๙๕๔ ไร่ ข้าว ๒๘๘,๕๒๖ ไร่ และผลไม้ ๑๘๕,๓๖๓ ไร่ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๖๖ โครงการ โดยจังหวัดมีนโยบายเร่งรัดดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้ มีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จผลโดยเร็ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินครศรีธรรมราช โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในลักษณะประชารัฐให้กับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช และกองอำนวยการร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก



พระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ระดับอำเภอ) เพื่ออำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริให้สำเร็จลุล่วงตามพระประสงค์

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว โดยจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวาระพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกสัปดาห์ ซึ่งในการขับเคลื่อนทุกโครงการ และได้เน้นย้ำในเรื่องการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้หลัก “เมตตาเป็นฐาน ธรรมเป็นอำนาจ” เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบรรลุวัตถุประสงค์

## ๒.๑ สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ได้รายงานสรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้

สำนักงาน กปร. ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ กันยายน ๒๕๖๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๔๑ โครงการ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึง ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๙๑๒ โครงการ สรุปได้ดังนี้

จังหวัด	ประเภทของโครงการ								รวม
	ด้านแหล่งน้ำ	ด้านเกษตร	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านส่งเสริมอาชีพ	ด้านสาธารณสุข	ด้านคมนาคม/สื่อสาร	ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา	ด้านบูรณาการ/อื่นๆ	
กระบี่	๖	๐	๓	๑	๐	๐	๐	๕	๑๕
ชุมพร	๔๐	๐	๒	๐	๐	๑	๗	๓	๕๓
ตรัง	๒๒	๑	๐	๑	๐	๑	๖	๐	๓๑
นครศรีธรรมราช	๕๓	๐	๔	๑	๐	๐	๔	๔	๖๖
นราธิวาส	๒๘๓	๑๕	๙	๔๘	๒	๗	๑๓	๙	๓๘๖
ปัตตานี	๕๑	๒	๑	๒๖	๑	๔	๔	๖	๙๕
พังงา	๑๐	๓	๖	๐	๐	๐	๐	๐	๑๙
พัทลุง	๒๘	๑	๐	๕	๐	๐	๑	๒	๓๖
ภูเก็ต	๑	๐	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๓
ยะลา	๕๘	๒	๒	๕	๑	๔	๖	๑	๗๙
ระนอง	๙	๒	๐	๐	๓	๐	๑	๐	๑๕
สงขลา	๔๒	๒	๓	๔	๐	๑	๑๒	๒	๖๖
สตูล	๙	๐	๒	๑	๐	๐	๕	๐	๑๗
สุราษฎร์ธานี	๑๙	๐	๑	๓	๐	๓	๔	๑	๓๑
รวม	๖๓๑	๒๘	๓๔	๙๔	๗	๒๒	๖๓	๓๓	๙๑๒

ประเภทโครงการ	จำนวน (โครงการ)
■ ด้านแหล่งน้ำ	๕๓
■ ด้านการเกษตร	๐
■ ด้านสิ่งแวดล้อม	๔
■ ด้านการส่งเสริมอาชีพ	๑
■ ด้านสาธารณสุข	๐
■ ด้านคมนาคม/สื่อสาร	๐
■ ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา	๔
■ ด้านบูรณาการ/อื่นๆ	๔
รวม	๖๖

๒.๒ การติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๗๘ โครงการ

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการในการติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กันไปในั้น

เมื่อปี ๒๕๖๐ สำนักงาน กปร. ร่วมกับ กรมชลประทาน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สรุปได้ว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มีจำนวน ๗๘ โครงการ ประกอบด้วย

ภาค	พระราชดำริ ตรง	ภูมิภาค	รวม	สนับสนุน งบประมาณ ไปแล้ว (ติดตาม)	เตรียมความ พร้อมการขอรับ สนับสนุน งบประมาณ (เร่งรัด)	ติดปัญหา/ ต้อง ขับเคลื่อน (แก้ไข)
เหนือ	๘	๓๑	๓๙	๑๑	๒๔	๔
กลาง	๗	๔	๑๑	๔	๖	๑
ตะวันออก เฉียงเหนือ	๓	๑๑	๑๔	๘	๕	๑
ใต้	๔	๑๐	๑๔	๖	๔	๔
รวม	๒๒	๕๖	๗๘	๒๙	๓๙	๑๐

๒.๒.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน ๑๔ โครงการ

สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมี จำนวน ๑๔ โครงการ ภายหลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานภาพโครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ และโครงการที่ติดปัญหา/โครงการที่ต้องมีการขับเคลื่อน จำนวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อ	วันที่มี พระราชดำริ/ วันที่ทรงรับ	สถานะ	หมายเหตุ
๑.	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนาดกลาง)	๑๘ ก.ย. ๒๓ (พรต.)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องที่ดิน - ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก กปร. (อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑) เพื่อเปิดหัว งานโครงการ มีราษฎรคัดค้าน	★
๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ขนาดกลาง)	๒๓ ก.ย. ๒๓ (พรต.)	- มีราษฎรบางส่วน คัดค้าน	★

ที่	ชื่อ	วันที่มี พระราชดำริ/ วันที่ทรงรับ	สถานะ	หมายเหตุ
๓	โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนาดใหญ่)	๒๔ ธ.ค. ๓๑ (พรต.)	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - มีราษฎรบางส่วน คัดค้าน	☆
๔	โครงการวังหีบอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนาดใหญ่)	๒ ต.ค. ๓๓ (พรต.)	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - มีราษฎรคัดค้าน	☆
๕	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕ พ.ค. ๓๔ (ฎีกา)	- มีราษฎรบางส่วน คัดค้าน	☆
๖	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง	๘ ธ.ค. ๔๘ (ฎีกา)	- มีราษฎรคัดค้าน	☆
๗	โครงการอ่างเก็บน้ำเขาพลูพร้อม ระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดตรัง	๒๒ ธ.ค. ๔๙ (ฎีกา)	- ติดปัญหาพื้นที่อยู่ใน เขตอุทยานฯ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานของ กรมชลประทานกับ กรมอุทยานฯ	☆
๘	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต่อน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดตรัง	๒๔ พ.ค. ๕๓ (ฎีกา)	- ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก กปร. (อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑)	☆
๙	โครงการปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดยะลา	๑๑ พ.ค. ๕๔ (ฎีกา)	- ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก กปร. (อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๑)	☆
๑๐	โครงการอ่างเก็บน้ำห่านบ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๗ ก.พ. ๕๗ (ฎีกา)	- อยู่ระหว่างการ พิจารณาสนับสนุน งบประมาณปี ๖๒	☆

ที่	ชื่อ	วันที่มีพระราชดำริ/ วันที่ทรงรับ	สถานะ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จังหวัดสตูล	๗ ม.ค. ๕๙ (ฎีกา)	- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. (อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๑)	★
๑๒	โครงการระบบประปาโรงเรียนลูกมานูลฮากิม จังหวัดยะลา	๗ ม.ค. ๕๙ (ฎีกา)	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๖๑ จากกรมชลประทาน	★
๑๓	โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง	๑๓ ม.ค. ๕๙ (ฎีกา)	- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. (อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑)	★
๑๔	โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปึง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๑ ส.ค. ๕๙ (ฎีกา)	- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. (อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑)	★



★ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว

★ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

★ โครงการที่ติดปัญหา/โครงการที่ต้องมีการขับเคลื่อน

จำนวน ๖ โครงการ

จำนวน ๔ โครงการ

จำนวน ๔ โครงการ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒.๒.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน ๓ โครงการ

๑) โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลร้อนพิบูลย์ อำเภอร้อนพิบูลย์ และตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนาดเล็ก)

เรื่องเดิม : เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอพระราชทานโครงการชลประทานประจำรังชุดลอกอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน ๙ หมู่บ้าน อำเภोजุฬาภรณ์ แะร้อนพิบูลย์ ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร

**ลักษณะโครงการ** กรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว มีแผนงาน/กิจกรรมจะดำเนินการดังนี้

๑. กิจกรรมงานก่อสร้างทางลำเลียง เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร
๒. กิจกรรมทำนบดินห้วยงาน ก่อสร้างทำนบดินพร้อมส่วนประกอบสันทำนบ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร สูง ๑๐.๖๕ เมตร
๓. กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร
๔. กิจกรรมอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม เป็นการก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ยาว ๕๔ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐๐ มิลลิเมตร
๕. กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑๐๙.๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถเก็บกักน้ำเพื่อเป็นแหล่งต้นทุนหลักไว้ใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๑๔ ในเขตตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ และหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

#### ผลความก้าวหน้าโครงการ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

#### มติที่ประชุม - รับทราบ -

๒) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนาดกลาง)

#### ๒.๑ ความเป็นมาของโครงการ

เรื่องเดิม : เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำคลองสังข์ และทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสังข์ ในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ โดยเร่งด่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร่ ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ด้วย เนื่องจากในปีที่ฝนแล้งหรือในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน การเพาะปลูกในบริเวณดังกล่าวจะเกิดการเสียหายเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา

**การดำเนินงานโครงการ :** กรมชลประทานได้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้น ระดับสันทำนบ +๖๒.๒๐ เมตร (รทก.) กว้าง ๘ เมตร ความยาว ๑,๕๕๗ เมตร ความสูงประมาณ ๒๒ เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ ๓๖.๕๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ ๔๕.๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างอาคารท่อน้ำ สามารถระบายน้ำได้ ๑๐.๓๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๑ แห่ง

◆ กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการเบื้องต้นในการเปิดหัวงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑,๑๔๒,๑๑๓ บาท

#### ประโยชน์ที่ได้รับ :

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของผาญคลองสังข์ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วได้ประมาณ ๑๑,๒๐๐ ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์บริเวณท้ายโครงการประมาณ ๑๐,๘๐๐ ไร่ โดยการส่งน้ำด้วยท่อ และราษฎรบริเวณพื้นที่รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค ได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คริวเรือน นอกจากนี้สามารถบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยเฉพาะตัวเทศบาลตำบลท้ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

#### ๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

- นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ว่า ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดพื้นที่โครงการ ๖,๘๕๗ ไร่ แยกเป็น ๓ พื้นที่ ๑) พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ๒๔๘๔ จำนวน ๖๓๑ ไร่ ปัจจุบันกรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้พื้นที่แล้ว และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) จำนวน ๖๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายค่าที่ดินให้ราษฎร ๒) พื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ จำนวน ๒,๒๖๖ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการรับคำขอสละสิทธิ์ที่ดิน ปัจจุบันเกษตรกรยินยอมสละสิทธิ์ในพื้นที่แล้ว จำนวน ๓๓๖ แปลงคงเหลือ ๘๙ แปลง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรที่ถูกเขตการก่อสร้างชลประทานเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๑ แปลง และ ๓) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓,๙๕๐ ไร่ อยู่ในการครอบครองของการยางแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการเสนอขออนุญาตการใช้พื้นที่ สำหรับด้านการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ทำการสำรวจและออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐.๘ ล้านบาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เริ่มทำการก่อสร้างทำนบกั้น หัวงาน และอาคารประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง

- นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ว่า ในส่วนของความก้าวหน้าและการดำเนินการในพื้นที่ที่ใช้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ๒,๘๔๗-๓-๕๓ ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน

การขออนุญาตใช้พื้นที่และการจัดหาที่ดิน : ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด มีพื้นที่ จำนวน ๒,๘๔๗-๓-๕๓ ไร่ แยกเป็น

๑. พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ๒๔๘๔ (ป่ากรุงหยัน) จำนวน ๒๓๑ - ๑ - ๐๒ ไร่ (ราษฎรถือครอง) กรมชลประทานได้ยื่นขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งจำนวน ๖๕ แปลง มีบัญชีจ่ายค่าทดแทน ๖๑ แปลง เหลือ ๔ แปลง (๒ ราย) รอตตรวจสอบทรัพย์สินและยังไม่เห็นด้วย ซึ่งต้องชี้แจงและทำความเข้าใจต่อไป ปัจจุบันได้จ่ายค่าชดเชยที่ดินไปแล้ว จำนวน ๒๓ แปลง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายของกรมชลประทาน จำนวน ๓๕ ล้านบาท

๒. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓,๙๕๐-๒-๕๑ ไร่ (การยางแห่งประเทศไทยถือครอง) กยท. เห็นชอบให้ใช้ทำประโยชน์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันกรมชลประทานขอทบทวนมติ ครม. เพื่อเข้าทำประโยชน์ (รวมมติ ครม.) ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ครม. หลังจากมติ ครม. ผ่านจะดำเนินการยื่นขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ในส่วนของค่าชดเชยให้การยางแห่งประเทศไทยวงเงิน ๔๕๐ ล้านบาท โดยกรมชลประทานได้ตั้งแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มารองรับเรียบร้อยแล้ว

๓. พื้นที่ ส.ป.ก. ๙-๐๑ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (โครงการป่าคลองกรุงหยัน) จำนวน ๒,๒๖๖ ไร่ กรมชลประทานได้ยื่นเรื่องไปยัง ส.ป.ก. และได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยในภาพรวมของพื้นที่ที่เป็น ส.ป.ก. มีพื้นที่ ๔๒๕ แปลง (๓๓๘ ราย) สำหรับเรื่องของการเจรจากับราษฎร แบ่งเป็น ๒ ส่วน

ส่วนแรก เป็นเรื่องที่จะไปประสานกับราษฎรให้ขอสละสิทธิ์จากทั้งหมด ๔๒๕ แปลง ได้รับคำขอสละสิทธิ์แล้ว ๓๓๖ แปลง (๒๖๙ ราย) คิดเป็น ๗๙% ยังมีที่ยังไม่ได้รับคำขอสละสิทธิ์อีกประมาณ ๘๙ แปลง (๖๙ ราย) ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้ ทาง ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการอยู่

ส่วนที่ ๒ เป็นการตรวจสอบทรัพย์สิน ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล เป็นประธาน จาก ๔๒๕ แปลง ได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินล่วงหน้าไป ได้ประมาณ ๓๕๒ แปลง (๒๙๖ ราย) คิดเป็น ๘๓% เป็นความก้าวหน้าเรื่องที่ดินในเขต ส.ป.ก. ที่ดินในส่วนนี้ก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย จำนวน ๔๒ ราย ซึ่งต้องชี้แจงทำความเข้าใจต่อไป

สำหรับความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการฯ ในปี ๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร. ซึ่งสำนักงบประมาณปรับลดลงเหลือจำนวน ๒๐.๘ ล้านบาท ได้รับอนุมัติเงินงวดเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะดำเนินการตัดถนนทางโรงเรียน ก่อสร้างอาคารที่ทำการที่พัก มีระบบไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น ในส่วนของทำนบดิน ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ในปี ๒๕๖๒ -๒๕๖๕ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จะทำการเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภาพรวมในการดำเนินการก่อสร้างในส่วนของการก่อสร้างทำนบดิน วางแผนไว้ทั้งหมด ๔ ปี จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕



- นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องของการเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พบว่ามีพื้นที่ป่าสงวน ประมาณ ๔,๖๐๐ ไร่ ที่อยู่ในการถือครองของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งหมดสัญญาเช่าแล้ว คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งเมื่อมีการเพิกถอนในส่วนการให้เช่าที่แปลงนี้แล้ว จะสามารถนำเอาที่ดินแปลงนี้มาเยียวยาราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ได้

- นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ติดตามและตรวจสอบเรื่องการกำหนดพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ ๔,๖๐๐ ไร่ ที่อยู่ในการถือครองของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งหมดสัญญาเช่าแล้ว เพื่อใช้พื้นที่เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น ไม่พบเป็นพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- นายพัฒนพงษ์ สมิตตพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ได้ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการ เพื่อมาประกอบนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป

ข้อเสนอแนะของ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ขอให้สำนักงาน กปร. เป็นแกนกลางในการนัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไปได้

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๓) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ขนาดใหญ่)

๓.๑ ความเป็นมาของโครงการฯ

เรื่องเดิม : เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายจรรย์ ตูลยานนท์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ กปร. เกี่ยวกับการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ผ่านมา เน้นเรื่อง

การจัดสร้างและการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการเก็บกักน้ำกับการระบายน้ำออกสู่ทะเล  
สรุปความว่า พื้นที่ตอนใต้ของกลุ่มน้ำ เช่น กลุ่มน้ำตาปี และกลุ่มน้ำปากพนัง มีทำเลเหมาะสมในการ  
สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อสามารถรองรับน้ำจำนวนมหาศาลได้ และสำรองไว้สำหรับใช้เพื่อการ  
เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ

อนึ่ง เนื่องจากน้ำจำนวนมากจากคลองท่าดีมักจะรวมกับน้ำหลากจากคลอง  
เสาชาง ซึ่งมีพื้นที่ลุ่มน้ำอยู่ข้างเคียง เมื่อไหลปลาลงสู่ทะเลพร้อมๆ กัน จะทำให้เกิดน้ำท่วมตัวจังหวัด  
นครศรีธรรมราชอย่างรุนแรง ดังเช่นอุทกภัยที่เกิดกับตัวเมืองเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ ที่ผ่าน  
มา สมควรพิจารณาขุดลอกลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองให้ลึกพร้อมกับขยายลำน้ำเหล่านั้นให้มีความกว้าง  
มากขึ้น รวมทั้งการพิจารณาขุดทางระบายน้ำใหม่เพิ่มอีกตามเหมาะสม ก็จะช่วยระบายน้ำที่ไหลลง  
มายังตัวเมืองให้ผ่านลงสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การดำเนินงานโครงการ : ลักษณะโครงการ เป็นโครงการระบบระบายน้ำ  
โดยการก่อสร้างและปรับปรุงคลองระบายน้ำเดิมเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถระบายน้ำได้มาก  
ขึ้น พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำเค็มหนุนในหน้าแล้ง  
ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานดำเนิน  
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ในกรอบวงเงิน ๙,๕๘๐ ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ  
๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ดังนี้

๑. ขุดคลองระบายน้ำ จำนวน ๓ สาย ความยาวประมาณ ๑๘.๖๔ กิโลเมตร  
พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ

๒. ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัว ความยาวประมาณ ๕.๙๐ กิโลเมตร

๓. ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ - หัวตรุด ความยาวประมาณ ๑๑.๙๐  
กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ

๔. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ จำนวน ๗ แห่ง

#### ประโยชน์ที่ได้รับ :

๑. บรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้  
ประมาณร้อยละ ๙๐ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ ตำบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่  
ใกล้เคียง คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๓๒,๒๕๓ ครัวเรือน

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเลี้ยงเมือง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ ๒ ฝั่ง  
คลองอีก ๑๗,๔๐๐ ไร่

๓. กักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้งได้ถึง  
๕.๕ ล้าน ลบ.ม.

### ๓.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

- นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ กรมชลประทาน รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาที่ดิน พบว่ามีที่ดินที่มีผลกระทบหมด จำนวน ๑,๖๗๐ แปลง มีพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการปักหลักเขตในส่วนคลองระบายน้ำสาย ๑ (คลองผันน้ำ) ในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ความยาว ๑.๓ กิโลเมตร จำนวน ๕๘ แปลง ๕๑ ราย แยกเป็น เจริญนิยอม ๓๕ แปลง จำนวน ๓๑ ราย (๔๙-๐-๕๖.๖๕ ไร่) ไม่นิยอม ๑๙ แปลง จำนวน ๑๖ ราย (๓๐-๐-๓๘.๕๐ ไร่) และอยู่ระหว่างการเจรจา ๔ แปลง จำนวน ๔ ราย (๒-๐-๔.๘๕ ไร่) ซึ่งจะได้เจรจาชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม. ๐+๒๑๕ ขนาด ๘x๖ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๒.๙๔% และ กม. ๙+๒๐๐ ขนาด ๘x๖ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๘.๗๑% รวมทั้งงานเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด ความยาวประมาณ ๑๑.๙๐ กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๓.๗๖% ซึ่งใช้งบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน

#### ข้อเสนอแนะของ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

๑. ขอให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและวัตถุประสงค์ของผู้คัดค้าน เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ โดยชี้แจงผลประโยชน์จากโครงการฯ ที่จะได้รับให้ราษฎรทราบ โดยขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

๒. ขอให้กรมชลประทานกำกับควบคุมการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลงาน/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ติดปัญหา/ต้องขับเคลื่อน จำนวน ๑ โครงการ

๑) โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนาดใหญ่)

### ๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ

**เรื่องเดิม :** เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำกะลุแป ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้พระราชทานพระราชดำริถึงความตอนหนึ่งว่า ...ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบและอ่างเก็บน้ำสาขาที่บริเวณบ้านนาหลวงเสนและบ้านนาประดิษฐ์ ตลอดจนฝายทดน้ำต่าง ๆ ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดหาความช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหลายตำบลของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน...

**การดำเนินงานโครงการ :** เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณเป็นเงินหมื่นล้านบาท สูง ๗๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๕๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร มีความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักน้ำปกติ ๒๐.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารประกอบ ได้แก่ อาคารระบายน้ำล้น อาคารท่อนส่งน้ำลงลำน้ำเดิม อาคารท่อนส่งน้ำดิบ ถนนบริเวณโครงการ ระบบส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ๑๓,๐๑๔ ไร่

### สภาพปัญหา :

- พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองวังหีบ และเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑A ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ได้
- ราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินการโครงการ

### ๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

- นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ดังนี้

๑. ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง ๗๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๕๐ เมตร มีความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักน้ำปกติ ๒๐.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารระบายน้ำล้น สามารถระบายน้ำได้ ๒๒๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที และอาคารท่อนส่งน้ำลงลำน้ำเดิม สามารถระบายน้ำได้ ๒๗.๑๘๗ ลบ.ม./วินาที โดยมีวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ ๒,๓๗๗.๖๔๔ ล้านบาท รวมค่าที่ดินและระบบส่งน้ำ (เฉพาะตัวเขื่อน ๙๓๗.๖๐๐ ล้านบาท) มีระยะเวลาก่อสร้าง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๒. ประโยชน์ของโครงการ สามารถส่งน้ำให้กับราษฎร ๒๔ หมู่บ้าน ใน ๔ ตำบล จำนวน ๑๒,๘๒๑ ครัวเรือน ๕๐,๑๙๓ คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และพื้นที่รับประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ๑๓,๐๑๔ ไร่ รวมทั้งส่งน้ำดิบผลิตประปาให้แก่เขตพื้นที่บริการจำหน่ายน้ำ จำนวน ๖ แห่ง

๓. สภาพปัญหา มีราษฎรบางส่วนคัดค้านการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าได้ เนื่องจากยังมีราษฎรในพื้นที่บางส่วนไม่เห็นด้วย คัดค้าน และไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่ได้ ประกอบกับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ก่อสร้างโครงการ เนื่องจากไม่ต้องการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่า

- นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการเรื่องที่ดิน ยังมีราษฎรในพื้นที่บางกลุ่มยังไม่เข้าใจ จังหวัดได้เร่งรัดหาวิธีดำเนินการควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับราษฎร ประกอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะทำงานในระดับส่วนกลางขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการแบบมีส่วนร่วม จะมีการประชุมเพื่อจะสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลความชัดเจน ปัจจุบันรอผลสรุปของคณะทำงานฯ

- พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ชี้แจงว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการที่สำคัญเร่งด่วน ที่ติดปัญหา อาจเกิดจากความไม่เข้าใจกันจากการชี้แจง วันนี้จึงมาเพื่อรับทราบปัญหา และขอเรียนว่ากองทัพบกพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะของ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

๑. ขอให้สำนักงาน กปร. เป็นแกนกลางในการประชุมหารือโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาข้อยุติและพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งขอให้สำนักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้วย

๒. ขอให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จจากชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ยังไม่เห็นด้วยกับโครงการ ทั้งในส่วนขอประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ และค่าชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงาน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้มอบนโยบายในการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามพระราชโองบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้เร่งดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ยังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ หากมีโครงการใดที่ชำรุดเสียหาย ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๒. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององคมนตรี และขอให้รายงานความก้าวหน้าเดือนละ ๑ ครั้ง

๓. ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีหลักการในการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ การชี้แจงสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับจากโครงการ โดยไม่แอบอ้างสถาบัน

๓.๒ การให้ความสำคัญเป็นธรรม ความยุติธรรมในการดำเนินการแก่ราษฎรทุกฝ่าย ทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

๓.๓ ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร ร่วมกันดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

#### มติที่ประชุม - รับทราบ -

๓.๒ กำหนดการเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

- ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ออกเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากท่าอากาศยานทหาร ๒ ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
- ๐๙.๑๐ น. - ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. ใช้เวลาประมาณ ๑๔ นาที)
- ๐๙.๓๐ น. - ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ

- องคมนตรี กล่าวเปิดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - ผู้แทน กปร. รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้
  - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๑๒.๓๐ น. - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๑๔.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านชาวเรือ
- ๑๔.๐๐ น. - ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะทางประมาณ ๘๕ กม. ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที)
- ๑๕.๓๐ น. ❖ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
  - คูสภาพพื้นที่โครงการฯ
  - พบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
- ๑๖.๓๐ น. - ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังโรงแรมทวินโลดส์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ระยะทางประมาณ ๘๒ กม. ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที)
- ๑๗.๔๐ น. - เดินทางถึงโรงแรมทวินโลดส์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
- ๑๘.๓๐ น. - รับประทานอาหารเย็นที่ โรงแรมทวินโลดส์
- พักค้างแรมที่โรงแรมทวินโลดส์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


#### วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

- ๐๙.๐๐ น. - ออกเดินทางจากที่พักโดยรถยนต์ไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะทางประมาณ ๓๒ กม. ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที)
- ๐๙.๓๐ น. - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ
- ๑๑.๓๐ น. - ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังบริเวณโครงการประจวบายน้ำอุทกวิทยาสระสิทธิ์
- ติดตามการดำเนินงานโครงการประจวบายน้ำอุทกวิทยาสระสิทธิ์
- รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำโครงการฯ
  - องคมนตรีและคณะ ร่วมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้
- ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนัง

- ๑๓.๐๐ น. - ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยัง โครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจาก เพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพอง ตำบลขนานนาก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที)
- ๑๓.๑๕ น. - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟู นิเวศลุ่มน้ำปากพอง
- รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ
  - เยี่ยมชมกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าจาก (น้ำตาลบีบ)
  - องคมนตรีและคณะร่วมปลูกต้นไม้จาก
- ๑๓.๔๕ น. - ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยัง สถานีควบคุมไฟฟ้าพยุควนเคิ่ง ตำบลเกาะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะทางประมาณ ๔๗ กม. ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที)
- ๑๔.๓๐ น. - ตรวจสอบและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ไฟไหม้ป่าพยุควนเคิ่ง กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าพยุควนเคิ่ง ณ สถานีควบคุมไฟฟ้าพยุควนเคิ่ง ตำบลเกาะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๑๖.๐๐ น. - ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะทางประมาณ ๖๘ กม. ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที)
- ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. - ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึงท่าอากาศยานทหาร ๒ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)


มติที่ประชุม - รับทราบ -

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นายธเนศ มณีกุล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายลลิต ถนอมสิงห์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม